

Kostenfortschreibung

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Anlage 1 zu GD 322/08

Bezeichnung: Neubau einer Sporthalle beim Hans und Sophie Scholl-Gymnasium (Ersatz für Nübling-Turnhalle)	Finanzposition: 2.2110.9410.000-0150
--	---

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	02.10.2006	13.12.2006	GR	1.830.000,00	20.000,00
1. Nachtrag					
Gesamtsumme				1 830 000,00	20.000,00

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Nr. 2 €	+ Mehrkosten € - Minderkosten €	Neuer Betrag €
100 Grundstück	-	-	-
200 Herrichten	20.000,00	+ 5.000,00	25.000,00
300 Baukonstruktion	950.000,00	+415.000,00	1.365.000,00
400 Technische Anlagen	510.000,00	-145.000,00	365.000,00
500 Außenanlagen	180.000,00	0,00	180.000,00
600 Ausstattung/Kunst			
700 Baunebenkosten	170.000,00	+ 65.000,00	235.000,00
zur Aufrundung			
Kosten Hochbau	1.830.000,00	+340.000,00	2.170.000,00

Kosten Einrichtung	20 000,00	+ 10.000,00	30.000,00
--------------------	-----------	-------------	-----------

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
14.08.2008	Gez. Späth	Gez. Wirsching	Gez. Michnick