

Statusbericht zu Investitionsmaßnahmen der Hauptabteilung VGV
Stand: II. Quartal 2008

Nr.	Vorhaben Bezeichnung	Status		Gesamtkosten		Abwicklung				Baubeginn		Fertigstellung	
		Plan	Bau	genehmgt. T€	Prognose T€	Vergaben T€	Anteil von GS	Ist-Zahlg. T€	Anteil von Verg.	Plan	Ist	Plan	Ist
2.5820-0115	Freiräume Oberer Eselsberg (Bürgerpark)												
	- Abenteuerspielplatz/Spielwiese		X	210		210	100,0%	210	100,0%	Sep. 07	Okt. 07	Mai. 08	Jun. 08
2.5820-0116	Glacis-Park												
	- BA Wilhelmsburg		X	235		14				Sep. 08	Sep. 08	Nov. 08	
2.5820-0119	Stadtgärten												
	- Mohrengasse		X	161		155	96,3%	135	87,1%	Mrz. 08	Mrz. 08	Jul. 08	Jun. 08
2.6100-0110	ökologische Landschaftsentwicklung												
	- Kellerhalde 3. BA		X	145		65	44,8%	53	81,5%		Nov. 07	Okt. 08	
2.6300-0101	Sanierung Karl-Scheffold-Straße		X	375									
2.6300-0104	Verbindungsstraße L 260 - Wiblinger Ring	X				104		92	88,5%	Planfeststellung ist noch im Gange			
2.6300-0110	Neugestaltung Judenhof		X	507		467	92,1%	361	77,3%	Okt. 07	Jan. 08	Mrz. 08	Mai. 08
2.6300-0168	Fußgängersteg Bahnhof												
	- Abbruch		X	1.700		1.573	92,5%	1.406	89,4%	Jan. 08	Jan. 08	Mrz. 08	Mrz. 08
	- Neubau	X				991		462	46,6%				
2.6300-0180	Sanierung Zeitblomstraße 2. BA	X											
2.6300-0182	Sanierung B 10 - 4. BA	X								Apr. 09		Okt. 09	
2.6300-0183	Umgestaltung Mittlerer Ring												
	Einmündung Egginger Weg/ Kuhberggring	X		500	???	60		50		abhängig von Förderung - Förderzusage liegt nun vor			
2.6300-0188	Neugestaltung Pranger		X	800		806	100,8%	721	89,5%				Apr. 08
2.6300-0190	Erschließung Mergelgrube	X				61		8	13,1%	Bebauungsplan-Verfahren ist im Gange			
2.6300-0900	Sanierung Donaubrücke GÖ		X	485		461	95,1%	4	0,9%	Jun. 08	Jun. 08	Sep. 08	

Für die farbig markierten Projekte wurden von VP keine Statusberichte abgegeben. Nach bisherigen mündlichen Aussagen sind bei diesen Vorhaben Mehrkosten prognostiziert.

aufgestellt:
16.07.2008/15.09.2008

C3-Na