

Schlussabrechnungen von Investitionsvorhaben im Hochbau

| Lfd. Nr. | Vorhaben-Nr. | Bezeichnung | Genehmigte Baukosten | | | | Kostenfeststellung | Abweichung | |
|----------|--------------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| | | | Programmabschluss | Projektabschluss | Baubeschluss | Kostenfortschreibung | | Betrag | in % |
| 1 | 7.21300007 | Erweiterung der Friedrich-List-Schule | - | 12.459.000,00 € | 12.496.000,00 € | 12.913.000,00 € | 12.885.062,14 € | -27.937,86 € | -0,22% |
| 2 | 7.12600008 | Sanierung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Mähringen** | 449.000,00 € | - | 500.200,00 € | - | 493.182,97 € | -7.017,03 € | -1,52% |
| 3 | 7.21100618 | Neubau Fahrradständer Hans-und Sophie-Scholl Gymnasium* | - | - | 171.000,00 € | - | 65.974,58 € | -105.025,42 € | -61,42% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 13.167.200,00 € | 13.584.200,00 € | 13.444.219,69 € | 139.980,31 € | -1,03% |

* Projekt- und Baubeschluss zusammengefasst

** Programmabschluss ohne AEL

01.10.2021
GM-Hi