

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Kostenfest- stellung	Abweichung	
							Betrag	in %
Zentrales Gebäudemanagement								
1	2.1300-0102 7.99999000.01	Erweiterung der Hauptfeuerwache	20.11.2007/ StBU FBA	01.09.2008	1.485.000 €	1.487.185 €	2.185 €	0,15%
2	7.12600002	Sanierung der Hauptfeuerwache (K II)	18.11.2009 / StBU FBA	30.08.2011	1.700.000 €	1.809.685 €	109.685 €	6,5%
3	2.2300-0134 7.99999000.08	Umbau Schulzentrum Ulm-Wiblingen	04.04.2006 /FBA Kofo durch FBA vom 30.06.2009	13.11.2009	1.500.000 €	1.559.007 €	59.007 €	3,9%
4	731.400.002	Einbau einer Mensa im Sozialzentrum Wiblingen	05.04.2011/ FBA	15.10.2011	340.000 €	425.308 €	85.308 €	25,1%
5	7.27100001	Sanierung Einsteinhaus Volkshochschule Teilsanierung mit energetischer Ertüchtigung (KII)	10.02.2010 / GR	01.10.2010	2.360.000 €	2.369.491 €	9.491 €	0,4%
6	7.21100401	Ulrich-von- Ensingen-Realschule Teilsanierung, energetische Ertüchtigung Schulgebäude mit Doppelturnhalle (KII)	26.01.2010 / FBA	31.05.2011	1.250.000 €	1.225.011 €	-24.989 €	-2,0%
7	7.21100607	Sanierung Anna-Essinger-Schule Fassaden und 'Fenstersanierung, Brandschutzmaßnahmen (KII)	15.07.2009 / GR Kofo durch GR vom 24.03.2010	01.09.2011	3.520.000 €	3.514.828 €	-5.172 €	-0,1%
8	2.8410-112 7.57500004	Ulm Messe Bauliches Konzept zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Messegeländes Vergrößerung des Messeparkplatzes und Beteiligung an der Neugestaltung des Vorplatzes der Donauhalle	11.03.2008 / FBA (Kofo durch FBA vom 20.10.2009)	01.10.2009	660.000 €	710.909 €	50.909 €	7,7%
Summe					12.815.000 €	13.101.424,67 €	286.425 €	2,2%

aufgestellt
04.07.2012 C3-Lo

Kofo = Kostenfortschreibung
KII = Vorhaben des Konjunkturprogramms