

Ausbauoffensive U3-Betreuung
Zusammenfassende Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage Nr. 2 zu GD 481/12

Projekt/Standort	BAUKOSTEN						Zuschuss RP-Tübingen €	Finanz-Anteil Stadt €
	Grup- pen	Plätze	Nutz- fläche	Bauteil Hochbau ¹⁾	erg.Bau- maßnah- men/Mobiliar	Summe ³⁾		
	Anzahl	Anzahl	m ²	€	€	€		
GD 446/12								
Systembauweise								
Nr. 01-Erweiterung (1 Gruppe)								
KiTA Ermingen-Turittenstraße 13	1	10	105	285.500	109.500	395.000	120.000	275.000
KiTA Böfinger Weg (zurückgestellt)						0		0
Zwischensumme	1	10		285.500	109.500	395.000	120.000	275.000
								0
Nr. 02-Erweiterung (2 Gruppen)								
KiTA Brandenburgweg 69	2	20	235	509.000	169.000	678.000	120.000	558.000
KiTA Burgauer Weg 50	2	20	180	401.500	163.500	565.000	240.000	325.000
KiTA Moltkestraße 14	2	20	210	447.500	168.500	616.000	240.000	376.000
Zwischensumme	6	60	625	1.358.000	501.000	1.859.000	600.000	1.259.000
								0
Nr. 03-Neubau (2 Gruppen)								
KiTA Neunkirchenweg 65	2	20	330	761.000	204.000	965.000	240.000	725.000
KiTA Hubenbühl 5	2	30	330	761.000	224.000	985.000	120.000	865.000
Zwischensumme	4	50	660	1.522.000	428.000	1.950.000	360.000	1.590.000
								0
Nr. 04-Neubau (3 Gruppen)								
KiTA Wiblingen, Biberacher Str. 136	3	40	465	1.061.000	279.000	1.340.000	240.000	1.100.000
KiTA Jungingen., Brühlstraße 7	3	40	465	1.061.000	274.000	1.335.000	240.000	1.095.000
KiTA Lehr, Stöcklenstraße 7	3	40	465	1.061.000	284.000	1.345.000	240.000	1.105.000
KiTA Einsingen, Darreweg 7	3	40	465	1.061.000	280.000	1.341.000	240.000	1.101.000
Zwischensumme	12	160	1.860	4.244.000	1.117.000	5.361.000	960.000	4.401.000
Summe Systembauweise	23	280	3145	7.409.500	2.155.500	9.565.000	2.040.000	7.525.000
GD 445/12								
Umbaumaßnahmen								
KiTA Friedenstraße 39 (Elisa)	5	75	970			1.100.000	175.000	925.000
KiTA Ulmergasse 15 (RAZ) ²⁾	3	40	485			1.025.000	140.000	885.000
SUMME Umbaumaßnahmen	8	115	1.455	0	0	2.125.000	315.000	1.810.000
Zwischensumme Bauinvestitionen Kitas	31	395	4.600	7.409.500	2.155.500	11.690.000	2.355.000	9.335.000

Projekt/Standort	BAUKOSTEN						Zuschuss RP-Tübingen €	Finanz-Anteil Stadt €
	Grup- pen	Plätze	Nutz- fläche	Bauteil Hochbau ¹⁾	erg.Bau- maßnah- men/Mobiliar	Summe ³⁾		
	Anzahl	Anzahl	m ²	€	€	€		
GD 445/12 Umbau Ulmergasse 15								
Verw. Räume KIBU u.						305.000		305.000
Umbau DG-Wohnung						70.000		70.000
SUMME						375.000		375.000
Summe Bauinvestitionen Stadt (GD 445/12 und 446/12)	31	395	4.600	7.409.500	2.155.500	12.065.000	2.355.000	9.710.000

¹⁾ Werte = Submissionsergebnisse des VOB-Verfahrens für die Systembauweise

²⁾ ohne Umbaukosten für Büroräume KIBU und Wohnung im DG

³⁾ zu genehmigende Baukosten (Auszahlungen) ohne aktivierte Eigenleistungen

GD 481/12 <u>Förderung von Dritten</u>								
Prittwitzstraße 13-17 (Guter Hirte)	2	20				350.000	140.000	210.000
<u>Ausstattung der Kitas</u>								
33 Gruppen x16.000€						528.000		528.000
Summe GD 481/12)	2	20	0	0	0	878.000	140.000	738.000
Gesamtfinanzbedarf (GD445/12, GD446/12 und GD481/12)	33	415	4.600	7.409.500	2.155.500	12.943.000 *1	2.495.000	10.448.000

*1 Gesamtfinanzbedarf der Stadt und des Trägers der Einrichtung Prittwitzstrasse 13-17
(ohne Zuschuss RP-Tübingen für die Einrichtung Prittwitzstraße i.H. v. 140.000 € = **12.803.000 €**)

Stand: 6.12.2012