

Kostenfortschreibung vom 03.03.2008

Umbau und Modernisierung des Gebäudes Frauenstraße 19, Patrizierhaus Ehinger

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Anlage 1 zu GD

Finanzposition: 2.7720.9420.000.0100

Genehmigter Betrag:	Bau	1.125.000 €
	Einrichtung	25.000 €
	Gesamtsumme	1.150.000 €

Kostenberechnung aufgestellt am	07.02.2007
genehmigt am	06.03.2007
von	FBA StBU

Kostenfortschreibung:

	Kostenberechnung	Mehrkosten	LDA-Zuschuss	Differenz
Arbeiten laut Baubeschluss einschließlich der zur Kostenberechnung bekannten denkmalbedingten Mehrkosten in Höhe von 72.500,- €	1.150.000 €	0		0
Zusätzlich statisch notwendige Maßnahmen	98.000 €	98.000 €	45.000 €	53.000 €
Zusätzlich nachträgliche Forderungen LDA	185.000 €	185.000 €	85.000 €	100.000 €
Gesamtsumme	1.433.000 €	283.000 €	130.000 €	153.000 €

Aufgestellt:	Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
	3. März 2008	gez. Häußler	gez. Wirsching	gez. Michnick