Kostenfortschreibung

1. Bauvorhaben

PSP-Projekt-Nr. V2-63000110

2. Genehmigter Betrag

Vorhaben / Baustein	genehmigt		Betrag
	am	vom	
1. Realisierungswettbewerb	15.11.2005	Fachbereichssausschuss	70.000,00€
2. Erneuerungsmaßnahmen	17.07.2007	Fachbereichssausschuss	440.000,00€

3. Kostenfortschreibung

Bauabschnitt / Maßnahmen	Kosten genehmigt Budget	Mehrkosten (+) (zusätzl. Kosten)	Neuer Betrag
1. Planung inkl. Wettbewerb	78.500,00€	-3.500,00€	75.000,00€
2. Ober- / Unterbau			
Abbruch, Unterbauarbeiten	100.000,00€	15.000,00€	115.000,00€
Pflasterarbeiten	100.000,00€	25.000,00€	125.000,00€
Platzbeleuchtung	43.000,00€	- €	43.000,00€
Stromversorgung	12.000,00€	12.000,00€	24.000,00€
Möblierung	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
Zwischensumme	265.000,00€	57.000,00€	322.000,00€
3. Ausstattung			
Brunnensanierung	60.000,00€	10.000,00€	70.000,00€
Baumsanierung	36.500,00€	3.500,00€	40.000,00€
Zwischensumme	96.500,00€	13.500,00€	110.000,00€
Gesamtsumme	440.000,00€	67.000,00€	507.000,00€

aufgestellt:	Sachbearbeiter	Hauptabteilungsleiter
12.03.2008		
VGV/VP-Ot/Bi		
	Ott	Raßmann