

Anlage 1 zu GD 339/22

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Straßenbau

Ifd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung				Kosten-feststellung	Abweichung	
			Projekt-beschluss	Baubeschluss	Kostenfort-schreibung		Betrag	in %
1	7.54100004	Sanierung OD Harthausen 1. + 2. BA	*	554.000,00 €		592.214,56 €	38.214,56 €	6,90%
2	7.54100007	Radweg Böfinger Steige		650.000,00 €		561.933,42 €	- 88.066,58 €	-13,50%
3	7.54100013	Neugestaltung Ortsmitte Jungingen		1.165.000,00 €	350.000,00 €	1.551.309,33 €	36.309,33 €	2,40%
4	7.54100017	Kreisverkehrsplatz L1165 bei Lehr	*	1.127.000,00 €		1.031.430,80 €	- 95.569,20 €	-8,50%
5	7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse/Weinhofberg	*	790.000,00 €	200.000,00 €	831.703,31 €	- 158.296,69 €	-16,00%
6	7.54100020	Neugestaltung Frauenstraße Süd	*	1.633.000,00 €	552.000,00 €	2.181.419,34 €	- 3.580,66 €	-0,20%
7	7.54100021	Neugestaltung Karlstraße, 1. BA		6.250.000,00 €		5.544.666,61 €	- 705.333,39 €	-11,30%
8	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg		890.000,00 €		880.736,80 €	- 9.263,20 €	-1,00%
9	7.54100034	Sanierung der Kreisstraße K9906	*	870.000,00 €		659.612,37 €	- 210.387,63 €	-24,20%
10	7.54100040	Sanierung Kreisstraße K9914		850.000,00 €		692.415,83 €	- 157.584,17 €	-18,50%
11	7.54100047	Sanierung Einsteinstraße		750.000,00 €	250.000,00 €	901.818,34 €	- 98.181,66 €	-9,80%
12	7.54100056	Provisorischer Umbau am ZOB	*	357.000,00 €		440.022,91 €	83.022,91 €	23,30%
13	7.54100075	Belagserneuerung BW11 bis Egginger Weg (Kurt-Schumacher-Ring)		925.000,00 €		950.875,72 €	25.875,72 €	2,80%
Summe				16.811.000,00 €	1.352.000,00 €	16.820.159,34 €	- 1.342.840,66 €	-7,40%

* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

aufgestellt
07.09.2022 VGVV - We