

Kostenberechnung

05.07.2023

Bauvorhaben:  Schulerweiterung in Containerbauweise (2 Klassenzimmer + Differenzierungsraum)  
**Sägefeld-GS-WRS, Wiblingen**

Erläuterung: Zusammenstellung der Kosten für die Aufstellung der Container

|         |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| Kosten: | <b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>          | <b>197.850,00 €</b> |
|         | Beschaffung Container                         | 17.850,00 €         |
|         | Umbau Container                               | 180.000,00 €        |
|         | <b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>       | <b>65.000,00 €</b>  |
|         | Elektroinstallation                           | 35.000,00 €         |
|         | Nachrichtentechnik (Amok etc.)                | 5.000,00 €          |
|         | HLS   | 25.000,00 €         |
|         | <b>500 Außenanlagen und Freiflächen</b>       | <b>4.150,00 €</b>   |
|         | Außenanlagen                                  | 4.150,00 €          |
|         | <b>700 Baunebenkosten</b>                     | <b>23.000,00 €</b>  |
|         | Planungskosten                                | 15.000,00 €         |
|         | Vermessung                                    | 1.000,00 €          |
|         | Statik  | 7.000,00 €          |
|         | <b>Gesamtsumme (brutto, inkl. 19% Mwst.):</b> | <b>290.000,00 €</b> |
|         | Gesamtkosten (netto)                          | 243.697,48 €        |

Begründung: Nach Rücksprache mit Frau Cesare:  
 1. Es besteht der Bedarf an Schulraum für eine Vorbereitungsklasse im Sekundarbereich in Wiblingen. In dieser Klasse werden Kinder ohne Deutschkenntnisse beschult, bis sie in den Regelunterricht wechseln können.  
 2. Darüber hinaus wird noch weiterer Schulraum wegen der steigenden Inklusionsschüler\*innen benötigt. Insbesondere wg. Inklusionskindern der Hans-Zulliger-Schule der Klassenstufen 7 - 9. Derzeit endet die Hans-Zulliger-Schule nach der Klassenstufe 6.  
 Beginn: 18.08.2023  
 Ende: 30.10.2023  
 Abschreibung: 20 Jahre

Aufgestellt: Stadt Ulm  
 Zentrales Gebäudemanagement

i.A. Ana Rubiño Torres