

Schlussabrechnungen von Investitionsvorhaben im Hochbau

Anlage 2 zur  
GD 395/23

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Genehmigte Baukosten					Kostenfeststellung	Abweichung	
			Programmabschluss	Projektabschluss	Baubeschluss	Kostenfortschreibung	Gesamt		Betrag	in %
1	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten Ulm, Friedrichsau 38 + 40 Um-/Neubau Betriebshof Tiergarten Ulm	1.850.000,00 € *	2.655.000,00 €	2.655.000,00 €	3.015.000,00 €	3.015.000,00 €	2.741.457,77 €	273.542,23 €	9,07%
2	7.36500006	Erweiterung der Kita "Unter den Apfelbäumen"	1.600.000,00 € *	3.025.000,00 €	3.025.000,00 €	3.325.000,00 €	3.325.000,00 €	3.086.341,01 €	238.658,99 €	7,18%
3	7.25200005	Donauschwäbisches Zentralmuseum Schillerstr. 1 Erneuerung der techn. Infrastruktur + Aktualisierung u. Modernisierung	555.000,00 € *	850.000,00 € *	1.038.000,00 €	-	1.038.000,00 €	1.089.129,81 €	-51.129,81 €	-4,93%
4	7.21300014	FvS-Schule Austausch Lackieranlage S3	-	-	937.000,00 € **	-	937.000,00 €	917.505,69 €	19.494,31 €	2,08%
							8.315.000,00 €	7.834.434,28 €	480.565,72 €	5,78%

\* Beschluss ohne AEL

\*\* Projekt- und Baubeschluss zusammengefasst

21.11.2023  
GM-WS