

Kostenfeststellung für Bauvorhaben Elly-Heuss-Realschule Umbau und Erweiterung für Ganztagesbetreuung

Vorhaben-Nr. 2.2210. 0100

1. Beschlüsse

Baubeschluss durch Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 07.08.2007 (s. Bekanntgabe im Fachbereichsausschuss StBU am 07.08.07 (GD-Nr.288/07, Niederschrift §43 Abs.4)

Genehmigte Gesamtkosten von

400.000 €

2. Termine

Baubeginn am 08.2007

Baufertigstellung, Abnahme und Übergabe am 07.2008

3. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen:

394.377,18 €

Die genehmigten Kosten wurden um 5.622,82 € (= 1,4 %) unterschritten (s. Kostenfeststellung auf Rückseite)

4. Angaben zum Vorhaben

Bruttorauminhalt (BRI)	1.388 m ³
Nettogrundfläche (NGF)	318 m ²

Kostenkennzahlen

a) für Bruttorauminhalt

- bezogen auf Bauwerkskosten 212 €/m³
- bezogen auf Gesamtbaukosten 284 €/m³

b) für Nettogrundfläche

- bezogen auf Bauwerkskosten 925 €/m²
- bezogen auf Gesamtbaukosten 1 240 €/m²

Schlussabrechnung




gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Abt. Zentrales
Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung für Ganztagesbetreuung Elly-Heuss-Realschule, 89077 Ulm	Investitions-Programm-Nr. 2.2210.9420.000- 0100
---	--

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)				
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk - Baukonstruktion		176.000	219.270,52	43.270,52
400 Bauwerk - Technische Anlagen		95.000	75.018,15	-19.981,85
Summe 300 + 400 Bauwerk		271.000	294.288,67	23.288,67
500 Außenanlagen		9.000	5.766,38	-3.233,62
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten		50.000	49.240,21	-759,79
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		330.000	349.295,26	19.295,26
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		70.000	45.081,92	-24.918,08

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
04.03.2009			 Michnick