

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Unterbringung von Geflüchteten in den Ortschaften der Stadt Ulm in Holzmodulbauweise Investitions-Projekt-Nr.: 7.31400025	Stat. Landesamt BW Index: 161,3 / 01/2023
--	--

Baubeschluss Beschlussorgan: Gemeinderat Kostenberechnung vom 19.12.2022	Sitzung am 15.02.2023	GD 033/23 16.000.000,00 €
---	-----------------------	------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfort- schreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	1.200.000,00 €	2.700.000,00 €	+ 1.500.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	14.200.000,00 €	14.950.000,00 €	+ 750.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
500 Außenanlagen	400.000,00 €	600.000,00 €	+ 200.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	200.000,00 €	250.000,00 €	+ 50.000,00 €
Gesamtbaukosten	16.000.000,00 €	18.500.000,00 €	+ 2.500.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	16.000.000,00 €	18.500.000,00 €	+ 2.500.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	658.000,00 €	658.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	16.658.000,00 €	19.158.000,00 €	+ 2.500.000,00 €

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
19.12.2023	Resul Kurt	Jörg Schmid	Milica Jeremic