



Sachbearbeitung ZS/Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 17.05.2010

Geschäftszeichen ZS/F Eh/sche

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 17.06.2010 TOP

Behandlung öffentlich

GD 239/10

---

Betreff: Konjunkturpaket II des Bundes und Investitionsförderprogramm des Landes und der Kommunen ("ZiP") - Bericht über den Stand der Abwicklung

Anlagen: 1. Übersicht der geförderten Maßnahmen (Anlage 1)

**Antrag:**

Den Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Eh, Christopher

---

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, BM 2, BM 3, BS, C 3, GM, OB	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

## Sachdarstellung:

### 1. Beschlusslage

Der Gemeinderat wurde am 25.03.2009 (GD 128/09) über die Rahmendaten des Konjunkturpaketes 2 (Zukunftsinvestitionsprogramm) informiert. Desweiteren wurde mit dem Gemeinderat abgestimmt für welche Maßnahmen eine Aufnahme ins Programm beim Regierungspräsidium beantragt wird.

### 2. Sachstand

Mit Antrag vom 18.05.2009 wurde ein Förderantrag über die mit dem Gemeinderat abgesprochenen Maßnahmen beim Regierungspräsidium (RP) eingereicht. Mit Zuwendungsbescheid vom 02.06.2009 und 05.06.2009 teilte das RP mit, dass alle beantragten Maßnahmen mit ins Förderprogramm aufgenommen werden.

Am 08.07.2009 wurde vom RP mitgeteilt, dass die Förderung der bereits genehmigten Lärmschutzmaßnahmen in den Ehinger Anlagen und der Thränstraße vom Wirtschaftsministerium „problematisch“ beurteilt werden. Die Maßnahmen wurden deshalb aus dem Programm genommen. Die zugesagten Fördersummen wurden in die Sanierung der Hauptfeuerwache umgeschichtet.

Insgesamt werden für Investition mit einem Volumen von **13.854.323,- €**, Förderungen im Rahmen des KP II in Höhe von **9.168.882,- €** gewährt. Der von der Stadt Ulm zu tragende Eigenanteil beträgt damit **4.685.141,- €**.

In der Anlage 1 sind die Maßnahmen im Einzelnen dargestellt, die im Rahmen des KP II gefördert werden.

Derzeit ist bei allen genehmigten Maßnahmen davon auszugehen, dass sowohl der bewilligte Kostenrahmen als auch die terminliche Abwicklung innerhalb des im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes vorgegebenen Zeitraum (31.12.2011) eingehalten wird. Vom abzuwickelnden Investitionsvolumen in Höhe von 13.854.323 € sind bis zum 30.04.2010 **2.336.765 €** und damit erst rd. **17 % tatsächlich abgeflossen**.

Die konjunkturbelebende Wirkung des KP II wird damit vor allem im 2. Halbjahr 2010 sowie im Jahr 2011 eintreten.