

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Donaubrücke Gögglingen
Sachbeschluss: FBA 11.03.2008
Finanzposition: 2.6300.9521.000-0900
PSP-Element: V3-63009004
Projektleitung: Herr Kraus
Baubeginn: Juni 2008
Bauende: Nov. 2008

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0 €	0,00 €	
	Erwerb von Grundstücken			
	Vermessung und Vermarkung	0 €	0,00 €	
	Freimachung			
200	Planung	20.000 €	8.578,89 €	-57,1
	Ingenieurleistungen	20.000 €	8.578,89 €	-57,1
	Realisierungswettbewerb			
	Öffentlichkeitsarbeit			
300	Ober-/Unterbau	15.000 €	0,00 €	-100,0
	Erdbauarbeiten	15.000 €		-100,0
400	Brücken	440.000 €	407.208,87 €	
500	Stützwände	0 €	0,00 €	
600	Tunnel	0 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0,00 €	
800	Ausstattung	10.000 €	3.851,26 €	-61,5
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	0,00 €	
Summe		485.000 €	419.639,02 €	-13,5

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde entsprechend des Baubeschlusses vom 11.03.2008 durchgeführt, der tatsächliche Sanierungsaufwand der Brücke hat sich erst bei der Sanierung gezeigt und war geringer als ursprünglich angenommen, der Kostenrahmen wurde daher nicht ausgeschöpft.

Aufgestellt:
 VGV
 Ulm, 28.09.2011

 Unterschrift