

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Hochbau

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	Baubeginn	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Kostenfeststellung	Abweichung	
								Betrag	in %
1	2.5620-0157 / 7.99999000.23	BSA Wiblingen Umbau Kunstrasenplatz	20.10.2009 (GD 412/09) / FBA StBU	24.03.2010	13.07.2012	350.000,00 €	403.567,56 €	53.567,56 €	15,31%
2	7.57500002	Weiterer Ausbau Ulm Messe Umbau und Sanierung "Kleiner Saal" der Donauhalle zum multifunktionalen Veranstaltungsraum	25.03.2009 (GD 063/09) / GR	15.05.2009	16.11.2009	2.200.000,00 €	2.147.213,93 €	-52.786,07 €	-2,40%
3	7.42410004	Umbau der Ballspielhalle zur Mehrzweckhalle Weststadt	15.07.2009 (GD 284/09) / GR	12.10.2009	01.04.2012	2.230.000,00 €	2.240.971,45 €	10.971,45 €	0,49%
Zwischensumme Sonstige						4.780.000,00 €	4.791.752,94 €	11.752,94 €	0,25%
4	2.4640-0157 / 7.99999000.06	KITA Cartesiusstr. 6 Ausbau der Kinderbetreuung für U 3	09.07.2008 (GD 277/08) / gem. FBA StBU + BuS	08.01.2009	01.02.2010	795.000,00 €	778.121,22 €	-16.878,78 €	-2,12%
5	2.4640-0160 / 7.36500001	KITA Harthausener Str. 103 Ausbau der Kinderbetreuung U 3 (TSG Sportkindergarten)	30.06.2009 (GD 282/09) / FBA StBU	21.09.2009	10.09.2010	360.000,00 €	387.541,98 €	27.541,98 €	7,65%
6	2.4640-0158 / 7.99999000.05	KITA Maïenweg 148 Ausbau der Kinderbetreuung für U 3	09.07.2008 (GD 278/08) / FBA StBU	14.01.2009	28.01.2010	948.000,00 €	918.785,06 €	-29.214,94 €	-3,08%
7	2.4640-0161 / 7.36500002	KITA Kinderladen e.V., Schillerstr. 1/11 Ausbau der Kinderbetreuung für U 3	28.04.2009 (GD 159/09) / FBA StBU	11.11.2009	04.07.2011	360.000,00 €	464.852,78 €	104.852,78 €	29,13%
8	2.4640-0159 / 7.99999000.07	KITA Wielandstr. 74 Ausbau der Kinderbetreuung für U 3	09.07.2008 (GD 279/08) / gem. FBA StBU + BuS	13.01.2009	13.11.2009	830.000,00 €	822.828,93 €	-7.171,07 €	-0,86%
Zwischensumme KITA						3.293.000,00 €	3.372.129,97 €	79.129,97 €	2,40%
Summe						8.073.000,00 €	8.163.882,91 €	90.882,91 €	1,13%

aufgestellt:
19.11.2013 C 3-paw