



Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm  
Beschlussvorlage

ulm

Sachbearbeitung EBU  
Datum 27.02.2014  
Geschäftszeichen EBU-Atz  
Beschlussorgan Betriebsausschuss Entsorgung Sitzung am 09.04.2014 TOP  
Behandlung öffentlich GD 105/14

---

Betreff: Anerkennung von Schlussrechnungen  
- Erschließungsgebiet "Lettenwald"  
- Schmutzwasserkanal Böfinger Straße "Kanal im Kanal"

Anlagen:

**Antrag:**

Die Schlussabrechnungen für die abwassertechnische Erschließung des Baugebiets „Lettenwald“ in Böfingen und dem Bau eines „Schmutzwasserkanals innerhalb eines Regenauslasskanals in der Böfinger Straße“ werden anerkannt.

Michael Potthast  
Betriebsleiter

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Genehmigt:      | Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: |
| BM 3, RPA _____ | Eingang OB/G _____                                     |
| _____           | Versand an GR _____                                    |
| _____           | Niederschrift § _____                                  |
| _____           | Anlage Nr. _____                                       |

## Sachdarstellung:

### 1. Erschließung des Baugebiets „Lettenwald“ in Ulm-Böfingen

#### 1.1. Erläuterung

In den Jahren 2011 bis 2013 wurde das Baugebiet „Lettenwald“ in Böfingen erschlossen. Die Erschließung erfolgte in drei Bauabschnitten gemeinsam mit der Abteilung Verkehrsinfrastruktur, SWU-Energie und SWU-Telenet.

#### 1.2. Beschlusslage

Baubeschluss des Betriebsausschusses am 17.11.2010 (GD 427/10) mit genehmigten Gesamtkosten von 2.200.000 EUR.

#### 1.3. Termine

Baubeginn am 14.07.2011

Baufertigstellung am 21.10.2013

#### 1.4. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen **741.277,34 EUR**.  
(Planungs- und Baukosten: 684.338,11 EUR)  
(Kalkulatorische Bauzeitinsen: 56.939,23 EUR)

Die genehmigten Gesamtkosten wurden um 1.458.722,66 EUR (1.515.661,89 EUR ohne Bauzeitinsen) unterschritten. Dies entspricht einer Unterschreitung von 66,3 % (68,9 %).

Aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage haben sich für die Verwirklichung der Baumaßnahme für den Auftraggeber sehr gute Angebotspreise ergeben. Die Hauptangebote der Bieter vom Juni 2011 variierten zwischen 1,0 und 1,6 Mio. Euro. Die letztendlich beauftragte Firma hat durch ein zum Eröffnungstermin abgegebenes Nebenangebot die Angebotssumme auf 830.000 Euro reduziert. Nach den tatsächlich ausgeführten Leistungen ergab sich die o.g. Abrechnungssumme.

### 2. Schmutzwasserkanal Böfinger Straße „Kanal im Kanal“

#### 2.1. Erläuterung

In einem in der Böfinger Straße und auf dem Messegelände verlaufenden Regenwasserauslasskanal (Innendurchmesser ca. 1,80 m x 1,80 m) wurde ein Schmutzwasserkanal eingebaut. Die Arbeiten waren unter größeren Sicherheitsvorkehrungen

auszuführen.

## 2.2. Beschlusslage

Baubeschluss des Gemeinderats am 10.04.2013 (GD 120/13) mit genehmigten Gesamtkosten von 714.000 EUR.

## 2.3. Termine

Baubeginn am 22.04.2013

Baufertigstellung am 05.11.2013

## 2.4. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen **678.067,54 EUR**  
(Planungs- und Baukosten: 641.457,90 EUR)  
(Kalkulatorische Bauzeitinsen: 36.609,64 EUR)

Die genehmigten Kosten wurden um 35.932,46 EUR (72.542,10 EUR ohne Bauzeitinsen) unterschritten. Dies entspricht einer Unterschreitung von 5,0 % (10,2 %).