

Kostenfortschreibung

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Anlage 1 zu GD

Bezeichnung: Vorhaben Neubau einer Grundschule mit Räumen für die Ortsverwaltung in Ulm-Ermingen	Finanzposition: 2.2110.9410.000-0165
--	---

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Einrichtung
Kostenanschlag	11.01.07	30.01.07	FBA StBU	1.385.000,00	35 000
1. Nachtrag					
Gesamtsumme				1 385 000,00	35 000

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Nr. 2 €	+ Mehrkosten € - Minderkosten €	Neuer Betrag €
100 Grundstück	-		-
200 Herrichten	35.000,00	- 7.000,00	28.000,00
300 Baukonstruktion	730.000,00	+236.000,00	966.000,00
400 Technische Anlagen	290.000,00	- 16.000,00	274.000,00
500 Außenanlagen	110.000,00	- 5.000,00	105.000,00
600 Ausstattung/Kunst			
700 Baunebenkosten	220.000,00	- 58.000,00	162.000,00
zur Aufrundung			
Kosten Hochbau	1.385.000,00	150.000,00	1.535.000,00

Kosten Einrichtung	35 000,00	- 15.000,00	20.000,00
--------------------	-----------	-------------	-----------

Aufgestellt:

Datum 31.03.2008	Sachbearbeiter Gez. Späth	Abteilungsleiter Gez. Wirsching	Hauptabteilungsleiter Gez. Michnick
---------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---