

**Kostenfortschreibung**Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Flüchtlingswohnheim Haus 145,147,149,143, 141 nur Aussen	Finanzposition: 7.31400001
--	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt am von		Betrag €	
				Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	01.03.2012	18.07.2012	GR	3.000.000,-	

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0	0	
200 Herrichten	0		
300 Baukonstruktion	1.660.000 €	2.041.000 €	+381.000 €
400 Technische Anlagen	660.000 €	710.000 €	+ 50.000 €
500 Außenanlagen	170.000 €	246.000 €	+76.000 €
600 Ausstattung/Kunst	60.000 €	82.000 €	+22.000 €
700 Baunebenkosten	450.000 €	471.000 €	+21.000 €
Kosten Hochbau	3.000.000 €	3.550.000 €	+ 550.000€
Kosten Einrichtung	€	€	0
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>	<b>3.000.000€</b>	<b>3.550.000€</b>	<b>+ 550.000€</b>

Aktivierte Eigenleistungen	198.000€	198.000€	0+ €
Nachrichtlich: Kunst am Bau	23.000€	23.000€	0+€

Datum	Architekt AIK Gaengler	Abteilungsleiterin Krasenbrink	Hauptabteilungsleiter Miehrick
01.08.2014			