

KostenfortschreibungStadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Anlage 1 zu GD 288/08

Bezeichnung: Erweiterung des Sportzentrums Kuhberg um zwei Hallensegmente	Finanzposition: 2.5620.9420.0153
---	-------------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt von		Betrag €	
		am	GR	Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	23.03.07	09.05.07	GR	4.976.000	40.000
Gesamtsumme				4.976.000	40.000

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Nr. 2 €	+ Mehrkosten € - Minderkosten €	Neuer Betrag €
100 Grundstück			
200 Herrichten	28.000	+ 37.000	65.000
300 Baukonstruktion	1.952.000	+ 803.000	2.755.000
326 Tribüne	370.000	- 305.000*	65.000
400 Technische Anlagen	1.676.000	- 136.000	1.540.000
500 Außenanlagen	220.000		220.000
600 Ausstattung/Kunst	80.000		80.000
700 Baunebenkosten	690.000	+ 80.000	770.000
zur Aufrundung			
Kosten Hochbau	4.976.000	+ 479.000	5.495.000

Kosten Einrichtung			
--------------------	--	--	--

* Um die Nachrüstung der Mobiltribüne in Halle 10 zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen, werden im Vorfeld 65.000 € benötigt. (Lüftung, verändertes Brandschutzkonzept)

Datum	Sachbearbeiter, Architekten Bader, Baun + Lutz	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
02.07.2008	Belschnery	Wirsching	Michnick