

Sanierungsgebiet Weststadt II

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

FBA: 30.05.2017

Stand: 16.05.2017

		Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren		
00.01.1900			2011 bis 2016	2017	2018-30.04.2020
Maßnahme Stand		2011 bis 2019	31.12.16	03.05.17	
Programmjahr		1 bis 9	1 bis 6	7	7 bis 9
I. Vorbereitende Untersuchungen		0	0	0	0
II. Weitere Vorbereitung		260	201	24	34
III. Grunderwerb		100	0	0	100
IV. Ordnungsmaßnahmen		0	0	0	0
Abbrüche		0	0	0	0
Restwertentschädigung		0	0	0	0
Betriebsverlagerungen		0	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (ff. Anteil):		7.219	2.669	760	3.790
Erschließungsbereich 1 (Stadtteilmitte BA1, BA2, BA3+)		2.872	2.397	475	0
Stadtteilmitte BA 1 (Grünes Band) (Weststadtpark)	1.036		1.031	5	0
Stadtteilmitte BA 2 (Aufwertung Agnes-Schultheiß-Platz)	1.170		1.145	25	0
Stadtteilmitte BA 3 (Rampe, Vorplatz Westbad)	466		78	388	0
Stadtteilmitte BA 4 (Senkrechtparker MOL)	200		143	57	0
Erschließungsbereich 2 (THP, MOL, BWS)		3.533	165	285	3.083
Theodor-Heuss-Platz	3.300		165	285	2.850
Bleicher-Walk-Straße	233		0	0	233
Erschließungsbereich 3 (BAU, LIN, BUC)		454	0	0	454
Erschließungsbereich 4 (SCI, Schulhof EHR etc.)		105	105	0	0
Sonstiges		254	2	0	252
Bodenordnung etc.	254		2	0	252
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)		10	4	0	6
VI. Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0
VII Vergütung SAN		2.366	1.573	275	518
Gesamtausgaben förderfähig		9.955	4.448	1.059	4.447
Ausgaben nicht förderfähig (ohne THP)		27	1	4	23
KFW Konzept Stadtanteil		17	17	0	0
Gesamtausgaben nicht förderfähig		45	19	4	23
Gesamtausgaben (ff+nf)		10.000	4.467	1.063	4.470
Haushalt und Invest.planung Ausgaben		8.000	4.358	546	3.096
Förderrahmen bewilligt/Rest		7.334	7.334	2.886	1.827
Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)		-2.621	2.886	1.827	-2.621
Sachstandsbericht 2017					