

Schulentwicklungsplanung für Schulen in städtischer Trägerschaft

Bauliche Maßnahmen

Sozialraum 1 Stadtmitte/Ost		Sachstand
Spitalhof-GMS	1. Sanierung der Lehrküche 2. Erweiterung um Betreuungsräume und Mensa 3. Erweiterung um Klassenräume 4. Einrichtung provisorischer Mittagstischversorgung in Gebäude Nagelstr. 6 5. Neugestaltung Außengelände Sammlungsgasse	Umsetzung in 2017 Projektbeginn in 2020 ff.* Schuljahr 2018/19 Sukzessive ab Schuljahr 2017/18
Martin-Schaffner-GS	-	-
Michelsberg-GS	1. Sanierung	Projektbeginn in 2027 ff.*
Friedrichsau-GS	1. Umbau Lehrküche zur Mensa 2. Einrichtung provisorischer Mittagstischversorgung in Gebäude Nagelstr. 6	Projektbeginn in 2020 ff.* Ab Schuljahr 2018/19
Ulrich-von-Ensing-GMS	1. Einbau von Schallschutzdecken im Rahmen von inklusionsbedingten Umbauten 2. Sanierung NWT-Raum	Antragsverfahren läuft Umsetzung in 2018
Humboldt-Gymnasium	-	-
Kepler-Gymnasium	-	-
Hans-Lebrecht-Schule	1. Neubau	Fertigstellung 2016 erfolgt
Friedrich-List-Schule	1. Erweiterung 2. Sanierung Hauptgebäude	Fertigstellung in 2017 Im Anschluss an Erweiterung in 2017 ff.*
Sozialraum 2 Böfingen/Jungingen/Mähringen/Lehr		
GS Eichenplatz	1. Abbruch und Neubau mit Betreuung und Mensa und unter Einbeziehung einer Kindertageseinrichtung (Bildungshaus)	Projektbeginn in 2017 ff., Fertigstellung bis 2020

Eduard-Mörrike-GWRS	1. Umbau Klassenräume zur Mensa (in Abhängigkeit von der Schülerentwicklung am Standort bzw. der Zukunft der WRS am Standort) 2. Einbau Personenaufzug im Hauptgebäude im Rahmen von inklusionsbedingten Umbauten	Projektbeginn in 2020 ff.* Projektbeginn in 2018
Gutenberg-GS	-	-
Schönenberg-GS	-	-
Gustav-Werner-Schule und Schulkindergarten	1. Sanierung Bestandsgebäude 2. Bis zur Sanierung Durchführung von dringlichen Verbesserungen/Maßnahmen im Bestand 3. Mittel- bis langfristig Erweiterung zu einem bildungsgerechten Gebäudekomplex und Sanierung des Bestandsgebäudes	Projektbeginn in 2022 ff.* Seit Schuljahr 2016/17 siehe auch 1.
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und Schulkindergarten	1. Überdachungen Innenhof (Schule) 2. Schaffung von Lagermöglichkeiten (Schulkindergarten)	Wird geprüft Wird geprüft
Sozialraum 3 Weststadt/Söflingen/Grimmelfingen/Eggingen/Ermingen/Einsingen		
Bildungshaus Ulmer Spatz	-	-
Albrecht-Berblinger-GMS und GS	1. Sanierung oder Neubau Sporthalle 2. Erweiterung um einen Klassenraum, Betreuungsräume und Mensa (abhängig von weiterer Schulentwicklung)	Projektbeginn in 2027 ff.* Projektbeginn in 2023 ff.*
Jörg-Syrlin-GS	1. Erweiterung um Mensa	Projektbeginn in 2017 ff.*
Astrid-Lindgren-Schule und Schulkindergarten		
Meinloh-GS	1. Umbau Toilettenanlage im Rahmen von inklusionsbedingten Umbauten	Projektbeginn in 2017
GS Grimmelfingen	-	-
GS Ermingen	-	-
GS Eggingen	-	-
GS Einsingen	1. Umbau der Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung	Projektbeginn in 2021*
Elly-Heuss-Realschule	1. Sanierung Turnhalle 2. Sanierung Hartplatz	Projektbeginn in 2022 ff.* Projektbeginn in 2017

Anna-Essinger-Gymnasium	1. Erweiterung um Klassenräume und einen Fachraum, Gruppenräume und einen Raum für Inklusion	Projektbeginn in 2017 ff.*
Anna Essinger-Realschule	2. Generalsanierung Bestandsgebäude	Projektbeginn in 2024 ff.*
Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium	1. Sanierung Biologie- und Physikräume 2. Neubau Fahrradparkhaus (Sanierung Überdachung im Bestand wird geprüft)	Projektbeginn in 2027 ff.*
Schubart-Gymnasium	-	-
Pestalozzi-Schule	1. Neubau Turnhalle 2. Sanierung Schulhof	Projektbeginn in 2021 ff.* Umsetzung in 2017/18
Robert-Bosch-Schule	1. Sanierung Schulzentrum Kuhberg	In 2017 B1 fertiggestellt; S1 in Ausführung
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	2. Fortsetzung Sanierung 3. Sanierung Elektorlabore an der RBS 4. Einbau Lackieranlage FSS	Projektbeginn in 2024 ff.* Projektbeginn BA 1 in 2018 ff.* Projektbeginn in 2026*
Sozialraum 4 Eselsberg		
Adalbert-Stifter-GMS	1. Erweiterung um Unterrichts- und Gruppenräume, Betreuungsräume und Mensa 2. Sanierung Lehrküche 2. Sanierung Bau 1 3. Sanierung Turnhalle	Projektbeginn in 2017 ff.* Projektbeginn in 2017 Projektbeginn in 2027 ff.* Projektbeginn in 2027 ff.*
Hans-Multscher-GS	1. Einrichtung einer Mittagstischversorgung im Bestand 2. Generalsanierung oder Neubau	Projektbeginn in 2021 ff.* Projektbeginn in 2023 ff.*
Maria-Sibylla-Merian-GS	-	-
Sozialraum 5 Wiblingen/Donautal/Gögglingen/Donaustetten/Unterweiler		
Sägefeld-GWRS	1. Sanierung** 2. Sanierung NWT-Raum** 3. Umgestaltung Fahrradhof zum Pausenhof 4. Einhausung Eingangsbereich bis zu den Toiletten **Bis zur Entscheidung, wie die Zukunft der WRS aussieht, werden nur erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen	Projektbeginn in 2021 ff.* Projektbeginn in 2018 Umsetzung in 2017 Umsetzung in 2018

Regenbogenschule	1. Erweiterung um Betreuungsräume und Mensa	Projektbeginn in 2027 ff.*
Albert-Einstein-Gymnasium	1. Erweiterung um Klassen- und Fachräume	Projektbeginn in 2019 ff.*
Albert-Einstein-Realschule	2. Erweiterung um Ganztagsbetreuung und Mensa 2. Generalsanierung Bestandsgebäude 3. Brandschutzsanierung Bau 3 4. Sanierung Physik/Chemie-Räume	Projektbeginn in 2022 ff.* Projektbeginn in 2017*
Irmelbrunn-GS	1. Neubau	Fertigstellung 2016 erfolgt
Riedlen-GS	1. Erweiterung um Betreuung und Mensa	Projektbeginn in 2027 ff.*

* gemäß der Investitionsstrategie der Stadt Ulm (GD 950/17)