

Sanierungsgebiet Weststadt II

FBA: 17.07.2018

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

Stand: 27.06.2018

Maßnahme Stand	Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren		
		2011 bis 2020	2011 bis 2017	2018
Programmjahr	2011 bis 2020	31.12.17	05.06.18	
	1 bis 9	1 bis 7	8	9 bis 10
I. Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0
II. Weitere Vorbereitung	693	614	71	8
III. Grunderwerb	100	0	5	95
IV. Ordnungsmaßnahmen	6.499	2.617	462	3.420
Abbrüche	50	0	50	0
Restwertentschädigung	0	0	0	0
Betriebsverlagerungen	0	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (ff. Anteil):	6.449	2.617	412	3.420
Erschließungsbereich 1 (Stadtteilmitte BA1, BA2, BA3+4)	2.872	2.510	362	0
<i>Stadtteilmitte BA 1 (Grünes Band) (Weststadtpark)</i>	1.036	1.031	5	0
<i>Stadtteilmitte BA 2 (Aufwertung Agnes-Schultheiß-Platz)</i>	1.159	1.155	4	0
<i>Stadtteilmitte BA 3 (Rampe, Vorplatz Westbad)</i>	466	181	285	0
<i>Stadtteilmitte BA 4 (Senkrechtparker MOL)</i>	211	143	68	0
Erschließungsbereich 2 (THP, MOL, BWS)	2.807	0	50	2.757
<i>Theodor-Heuss-Platz</i>	2.573	0	0	2.573
<i>Bleicher-Walk-Straße</i>	233	0	50	183
Erschließungsbereich 3 (BAU, LIN, BUC)	378	0	0	378
<i>Bauhoferstraße</i>	378	0	0	378
Erschließungsbereich 4 (SCI, Schulhof EHR etc.)	390	105	0	285
Sonstiges	2	2	0	0
<i>Bodenordnung etc.</i>	2	2	0	0
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)	4	4	0	0
VI. Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
VII Vergütung SAN	2.366	1.745	150	471
Gesamtausgaben förderfähig	9.663	4.981	688	3.994
Ausgaben nicht förderfähig (ohne THP)	320	8	0	312
KFW Konzept Stadtanteil	17	17	0	0
Gesamtausgaben nicht förderfähig	337	25	0	312
Gesamtausgaben (ff+nff)	10.000	5.006	688	4.306
Haushalt und Invest.planung Ausgaben	8.000	4.986	735	2.279
Förderrahmen bewilligt/Rest	7.334	7.334	2.353	1.665
Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)	-2.329	2.353	1.665	-2.329
Sachstandsbericht 2018				