

Sanierungsgebiet "Weststadt II"

FBA: 25.06.2019

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

Stand: 02.04.2019

Maßnahme Stand	Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren		
		2011 bis 2020	2011 bis 2018	2019
Programmjahr	1 bis 9	1 bis 8	9	10 bis 10
I. Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0
II. Weitere Vorbereitung	695	640	44	12
III. Grunderwerb	100	0	74	26
IV. Ordnungsmaßnahmen	6.604	2.929	433	3.242
Abbrüche	50	0	50	0
Restwertentschädigung	0	0	0	0
Betriebsverlagerungen	0	0	0	0
Erschließungsmaßnahmen (ff. Anteil):	6.554	2.929	383	3.242
Erschließungsbereich 1 (Stadtteilmitte BA1, BA2, BA3+4)	2.871	2.821	50	0
<i>Stadtteilmitte BA 1 (Grünes Band) (Weststadtpark)</i>	1.036	1.036	0	0
<i>Stadtteilmitte BA 2 (Aufwertung Agnes-Schultheiß-Platz)</i>	1.158	1.158	0	0
<i>Stadtteilmitte BA 3 (Rampe, Vorplatz Westbad)</i>	460	410	50	0
<i>Stadtteilmitte BA 4 (Senkrechtparker MOL)</i>	217	217	0	0
Erschließungsbereich 2 (THP, MOL, BWS)	2.536	0	283	2.252
<i>Theodor-Heuss-Platz</i>	1.256	0	100	1.156
<i>Bleicher-Walk-Straße</i>	275	0	183	92
Erschließungsbereich 3 (BAU, LIN, BUC)	630	0	50	580
<i>Bauhoferstraße</i>	630	0	50	580
Erschließungsbereich 4 (SCI, Schulhof EHR etc.)	515	105	0	410
Sonstiges	2	2	0	0
Bodenordnung etc.	2	2	0	0
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)	0	0	0	0
VI. Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
VII Vergütung SAN	2.366	1.893	200	273
Gesamtausgaben förderfähig	9.765	5.462	751	3.552
Ausgaben nicht förderfähig (ohne THP)	217	12	0	206
KFW Konzept Stadtanteil	17	17	0	0
Gesamtausgaben nicht förderfähig	235	29	0	206
Gesamtausgaben (ff+nff)	10.000	5.491	751	3.758
Haushalt und Invest.planung Ausgaben	8.000	5.414	1.100	1.486
Förderrahmen bewilligt/Rest	7.333	7.333	1.872	1.120
Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)	-2.432	1.872	1.120	-2.432
Sachstandsbericht 2019				