

**Erste Kostenfortschreibung**Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Kuhberg: B1 Robert-Bosch-Schule und S1 Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	Finanzposition: 7.21300005
---	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Mobiliar
Kostenzusammenstellung	09.02.2015	25.03.2015	GR	27.173.000€	0€

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag Baubeschluss	Erste Kostenfortschreibung		+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0 €	0 €		0 €
200 Herrichten	17.000 €	47.000 €		+ 30.000 €
300 Baukonstruktion	13.815.000 €	13.430.000 €		- 385.000 €
400 Technische Anlagen	5.988.000 €	5.600.000 €		- 388.000 €
500 Außenanlagen	450.000 €	750.000 €		+300.000 €
600 Ausstatt./ Kunst am Bau	0 €	0 €		0 €
700 Baunebenkosten	6.230.000 €	6.900.000 €		+ 670.000 €
<b>Kosten Hochbau</b>	<b>26.500.000€</b>	<b>26.727.000 €</b>		<b>+ 227.000 €</b>
Mobiliar	€	700.000 €		+ 700.000 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>	<b>26.500.000 €</b>	<b>27.427.000 €</b>		<b>+ 927.000 €</b>
Aktiv. Eigenleistungen	673.000 €	673.000 €		0 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>	<b>27.173.000 €</b>	<b>28.100.000€</b>		<b>+ 927.000 €</b>

Datum 26.05.2020		Objektplanung Hochstrasser	Abteilungsleitung  gez. Schmid	Hauptabteilungsleitung  gez. Jeremic
---------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--