

Schlussabrechnungen von Investitionsvorhaben im Hochbau

Anlage 1 zu GD 402/20

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Genehmigte Baukosten				Kostenfeststellung	Abweichung	
			Programm-beschluss	Projekt-beschluss	Bau-beschluss	Kosten-fortschreibung		Betrag	in %
1	7.21100105	Neubau einer Grundschule mit Kindertageseinrichtung in Ulm - Unterweiler	4.000.000 €	4.782.000 €	4.808.000 €**	-	4.576.598,21 €	- 231.401,79 €	- 4,81 %
2	7.21300008	Robert-Bosch-Schule Sanierung E-Labore	1.825.000 €	-*	1.947.000 €	-	1.732.294,28 €	- 214.705,72 €	- 11,03 %
3	7.52300002	Wilhelmsburg Theater/ Infrastruktur	-	-*	1.847.000 €	1.790.000 €	1.793.321,48	+ 3.321,84 €	+ 0,19 %
4	7.52300006	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern - Vertikale Erschließung	-	-*	1.635.000 €	1.855.000 €	1.778.549,21 €	- 76.450,79 €	- 4,12 %
5	7.55300006	Sanierung Ortsteilfriedhöfe Friedhof Söflingen	637.500 €	-*	683.000 €	-	599.963,62 €	- 83.036,38 €	- 12,16 %
					10.920.000 €	11.083.000 €	10.480.726,80 €	- 602.272,84 €	- 5,43 %

29.10.2020
GM-HI-IP

* Projekt- und Baubeschluss zusammengefasst

** Erhöhung der Aktivierten Eigenleistungen gegenüber Baubeschluss um 26 T€ (höherer Aufwand)