

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenfortschreibung**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Aufstellung von Containern (4 Klassenräume) als Ersatzlösung für die abgängigen Container bzw. für den zusätzlichen Raumbedarf Investitions-Projekt-Nr.: 7.21100617	Stat. Landesamt BW Index: 133,3 / 11/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

<b>Baubeschluss</b> Beschlussorgan: Fachbereich StBU Kostenberechnung vom 08.02.2021	Sitzung am 10.05.2021	GD 125/22 Index: 116,3 / 11/2020
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfortschreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	60.000,00 €	50.000,00 €	- 10.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	680.000,00 €	920.000,00 €	+ 240.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	90.000,00 €	125.000,00 €	+ 35.000,00 €
500 Außenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	+ 0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	25.000,00 €	40.000,00 €	+ 15.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>865.000,00 €</b>	<b>1.145.000,00 €</b>	<b>+ 280.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung	65.000,00 €	65.000,00 €	+ 0,00 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>	<b>930.000,00 €</b>	<b>1.210.000,00 €</b>	<b>+ 280.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	70.000,00 €	70.000,00 €	+ 0,00 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>1.280.000,00 €</b>	<b>+ 280.000,00 €</b>

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
18.03.2022	Yvonne Guter	Jörg Schmid	Milica Jeremic