

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Hochbau

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	genehmigte Baukosten				Kostenfeststellung	Abweichung	
			Programm-beschluss (ohne AEL)	Projekt-beschluss	Bau-beschluss	Kostenfortschreibung		Betrag	in %
1	7.31400003	Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung*	-	-	1.067.000,00 €	-	863.427,53 €	-203.572,47 €	-19,08%
2	7.21100308	Martin-Schaffner-Schule - Sanierung Lehrschwimmbcken*	-	259.000,00 €	259.000,00 €	-	256.607,20 €	-2.392,80 €	-0,92%
3	7.21100304	Adalbert-Stifter-Schule - Sanierung Lehrschwimmbcken*	-	328.000,00 €	328.000,00 €	-	308.839,00 €	-19.161,00 €	-5,84%
4	7.12600001	Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal in Donaustetten - Sanierung und Erweiterung*	900.000,00 €	-	1.003.000,00 €	-	1.030.525,50 €	27.525,50 €	2,74%
5	7.21100604	Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium - Erweiterung	-	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	-	2.606.622,56 €	206.622,56 €**	8,61%
6	7.21100602	Kepler-Humboldt-Gymnasium - Sanierung** / ***	-	-	4.100.000,00 €	4.850.000,00 €	4.924.199,32 €	74.199,32 €	1,81%
7+8	7.21300002/6	Masterplan Oberer Kuhberg - Erweiterung Schulzentrum Kuhberg Schule + Mensa	15.000.000,00 €	16.300.000,00 €	16.300.000,00 €	17.385.000,00 €	17.230.166,82 €	-154.833,18 €	-0,89%
9	7.36500103	Neubau Kindertagesstätte / Bildungshaus Eselsberg	2.900.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.496.000,00 €	3.429.601,01 €	-66.398,99 €	-1,90%
10	7.36500110	U3-Ausbauoffensive - Umbau Mietfläche Friedenstr. 39	-	1.179.000,00 €	1.269.000,00 €	-	1.272.485,32 €	3.485,32 €	0,27%
Summe (ohne lfd. Nr. 1)					29.926.000,00 €	32.057.000,00 €	31.922.474,26 €	-134.525,74 €	-0,42%

* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

** Der Betrag beinhaltet 167.000 € für Aktivierte Eigenleistungen (AEL) des GM, welche im Rahmen des Baubeschlusses noch nicht berücksichtigt wurden.

*** Nach dem Baubeschluss wurde das Projekt um zusätzliche Maßnahmen im Umfang von 750.000 € erweitert, daher Kostenfortschreibung

aufgestellt:

24.11.2016 C 3-paw