

**Bauvorhaben "Sportzentrum Kuhberg - Erweiterung um 2 Hallen**  
**Kostenkontrollblatt auf Grundlage SAP-PS - Stand 01.07.2008**

Kosten-Gruppe	Bezeichnung	gen. Kost.	Vergaben	Anteil an Plan	Kostenanschlag	Änderung	Erläuterung
100	Grundstück	0	0		0		
200	Herrichten und Erschließen	28.000	62.460	223,1%	65.000	37.000	
300	<b>Bauwerk-Baukonstruktion</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.371.357</b>	<b>102,1%</b>	<b>3.125.000</b>	<b>803.000</b>	
	davon:						
	Erd-/Kanal-/Beton-/Dichtg./-Maurerarbeit	1.100.000	1.727.572		1.735.000	635.000	insbesondere: Verlegung Kanal + 120.000 €, Baugrundverbesserung u. Bodenaustausch + 205.000 €, Massenmehrung +125.000 €, Nachträge +185.000
	Zimmer-/Holzarbeiten, Treppenbau	184.000	241.026		304.500	120.500	Massenmehrungen
	Schreiner-, Trockenbau-, Fliesen-, Schlosser-, Sonnenschutz- u. Malerarbeiten	599.000	306.661		578.500	-20.500	
	Gebäudereinigung, Beschilderung, Sportboden, Trennvorhang, zusätzlicher Brandschutz	69.000	96.098		137.000	68.000	insbesondere: zusätzliche Maßnahmen + 30.000, zusätzliche Gerüste + 20.000 €
	<i>Teleskoptribüne</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>		<i>370.000</i>	<i>0</i>	
400	<b>Bauwerk-Technische Anlagen</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.414.494</b>	<b>84,4%</b>	<b>1.539.600</b>	<b>-136.400</b>	} Grundlage Ausschreibungsergebnisse
	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	220.000	147.914		180.000	-40.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	200.000	118.355		135.600	-64.400	
	Luttechnische Anlagen	250.000	223.459		245.000	-5.000	
	Starkstromanlagen u. informationstechn. Anlagen	720.000	789.187		779.000	59.000	
	sonstige Anlagen	286.000	135.579		200.000	-86.000	
500	<b>Außenanlagen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31,3%</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
	Ausstattung (loose Einrichtung)	40.000	0		40.000	0	
	Sportgeräte	40.000	25.000		40.000	0	
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>690.000</b>	<b>782.650</b>	<b>113,4%</b>	<b>770.400</b>	<b>80.400</b>	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	619.000	703.000		714.000	95.000	
	Gutachten und Beratung	65.850	65.150		53.000	-12.850	
	Allgemeine Baunebenkosten	5.150	14.500		3.400	-1.750	
<b>Summe</b>		<b>5.016.000</b>	<b>4.655.960</b>	<b>92,8%</b>	<b>5.800.000</b>	<b>784.000</b>	