

Kostenfeststellung für Investitionsvorhaben: Erneuerung der Technik der integrierten Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, Keplerstraße 38, Ulm

Vorhaben -Nr.1.1300-0100

1. Beschlüsse

Beschluss durch FBA am 12.06.07 (GD-Nr. 207/07),
mit genehmigten Gesamtkosten von 465.000 €

Kostenfortschreibung durch FBA am 24.06.2008 (GD-Nr. 200/08)
Mit Mehrkosten von 55.000 €

Genehmigte Kosten 520.000 €

2. Termine

Baubeginn August 2007

Baufertigstellung am 12.10.2010

3. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen: **522.974.49 €**

Die genehmigten Kosten wurden um 2.974.49 € (= 0,57%) überschritten (s. beiliegende Kostenfeststellung). Der bei der Stadt verbleibende Eigenfinanzierungsanteil hat sich dadurch um 1.607,76 € (= 1,39 %) erhöht.