

Kostenberechnunggem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm




Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Erstellung eines Containergebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen,
Römerstraße 137 - 149

Investitions-Projekt-Nr.: 7.31400002

Index: August 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung	0	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	0	
240 Ausgleichsabgabe	0	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		255.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		162.000
500 Außenanlagen		18.000
600 Ausstattung		0
700 Baunebenkosten	65.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	36.000	
Summe 700 Baunebenkosten		101.000
Gesamtbaukosten		536.000

Datum	Sachbearbeiter	Sachgebietsleiter	Hauptabteilungsleiter
02.09.2013	 Rotherhäuser	 Häußler	 Michnick