

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm




Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Erstellung eines weiteren Containergebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen,
Römerstraße 137 - 149

Investitions-Projekt-Nr.: 7.31400004

Index: August 2014

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung	0	
230 nichtöffentliche Erschließung (Abbruch)	0	
240 Ausgleichsabgabe	0	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		870.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		55.000
500 Außenanlagen		100.000
600 Ausstattung		0
700 Baunebenkosten	25.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	69.000	
Summe 700 Baunebenkosten		94.000
Gesamtbaukosten		1.119.000

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
20.08.2014	 Röthenhäusler	 Krasenbrink	 Michnick