

KostenfortschreibungStadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Teil-Sanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmhalle Einsingen	Finanzposition: 7.42400004
---	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt am von		Betrag €	
				Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	28.01.2015	25.03.2015	GR	4.721.000,-	

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0€	0€	
200 Herrichten	0€	0€	0 €
300 Baukonstruktion	1.610.000 €	1.950.000 €	+ 340.000 €
400 Technische Anlagen	1.944.000 €	1.784.000 €	- 160.0000 €
500 Außenanlagen	30.000 €	40.000 €	+ 10.000 €
600 Ausstattung/Kunst			
700 Baunebenkosten	916.000 €	906.000 €	- 10.000 €
Akt. Eigenleist.	221.000 €	277.000 €	+ 56.000 €
Kosten Hochbau	4.721.000 €	4.957.000 €	+ 236.000 €
Kosten Einrichtung	€	€	0 €
Gesamtinvestitionskosten	4.721.000 €	4.957.000 €	+ 236.000 €

Datum	Architekt	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
31.05.2016	gez. Bader + Braun	gez. Krasenbrink	gez. Michnick