

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Donaustraße
Sachbeschluss: FBA 27.03.2007 § 100
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0187
PSP-Element: V2-63000187
Projektleitung: Herr Ott
Baubeginn: August 2007
Bauende: August 2008

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Differenz	Abw. %
100	Grunderwerb	5.000 €	2.243,15 €	-2.756,85 €	-55,1
	Erwerb von Grundstücken				
	Vermessung und Vermarkung	2.500 €	2.243,15 €	-256,85 €	-10,3
	Freimachung	2.500 €		-2.500,00 €	-100,0
200	Planung	20.000 €	25.169,88 €	5.169,88 €	25,8
	Ingenieurleistungen	20.000 €	25.169,88 €	5.169,88 €	25,8
300	Ober-/Unterbau	400.000 €	299.066,32 €	-100.933,68 €	-25,2
	Straßen-/Wegebauarbeiten	400.000 €	299.066,32 €	-100.933,68 €	-25,2
400	Brücken	0 €	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	
500	Stützwände	0 €	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	
600	Tunnel	0 €	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	
800	Ausstattung	160.000 €	127.697,98 €	-32.302,02 €	-20,2
	Leiteinrichtungen, Markierungen	3.000 €	3.436,51 €	436,51 €	14,6
	Verkehrszeichen	2.000 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,0
	Signalanlagen			0,00 €	
	Beleuchtungsanlagen	65.000 €	22.370,14 €	-42.629,86 €	-65,6
	Bepflanzung	90.000 €	88.459,28 €	-1.540,72 €	-1,7
	Sonstige Ausstattung	0 €	13.432,05 €	13.432,05 €	#DIV/0!
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	0,00 €	0,00 €	
Summe		585.000 €	454.177,33 €	-130.822,67 €	-22,4

Erläuterungen:

In der Ausschreibung waren die Arbeiten für Plattenbeläge besonders günstig angeboten worden, desweiteren sind 300 m² weniger Plattenbelag und 400 m² Asphaltbelag eingebaut worden als in unserer Kostenberechnung vorgesehen (zum Teil durch geringer erforderlichen Flächen zur Angleichung an den vorhandenen Belägen). Dadurch ergibt sich die Einsparung bei dem Straßen- und Wegebau. Bei der Beleuchtung lagen uns keine Preise von der SWU vor, unsere geschätzten Kosten waren zu hoch angenommen, dadurch hat sich die Einsparung ergeben. Unter den sonstigen Ausstattungen befinden sich Leistungen des Baubetriebshofes die den anderen Ausstattungen nicht einzeln zugeordnet werden konnten zum Beispiel das Aufstellen der Infostelen und des Solarmasten für den Parkscheinautomaten.

Aufgestellt:
 VGV
 Ulm, 12.11.2010

gez. Feig

 Unterschrift