Baubeschreibung Mensa Anbau für die Regenbogengrundschule

Es ist eine Mensa in Modulbauweise zu erstellen für die Herstellung der Mittagstischverpflegung für ca. 120 Schüler*innen, die am Angebot der Ganztagsbetreuung teilnehmen. Die Raumabfolge und -größen sind gemäß des realen Bedarfs in Abstimmung mit einem Küchenplaner entstanden.

Materialien:

Tragwerk: gem. Statischen Berechnungen, Stahlrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, grundiert und lackiert, inkl. Fundamente gem. statischer Berechnung

Boden und Dach: aus profilierten Sandwichelementen und beidseitig verzinktem Stahlblech mit PU Dämmkern, gem. GEG

Wände Glatte Sandwichelemente, beidseitig verzinktes Stahlblech und PU-Dämmkern, gem. GEG

Fassade: Fassadenverkleidung mit Holzlamellen

Fenster: Holz, Verglasung gem. GEG

Türen: Holztür mit Glasanteil als Eingangstüren (Außentür und Zugangstür zur Küche), Stahlblech-Innentür mit Stahlzargen

Bodenbelag: Fliesen und Linoleum fest verklebt mit verschweißten Fugen

Brandschutz: nach EN 13501-1 und gem. Angaben des Brandschützers

Schallschutz: gem. Angaben des Bauphysikers

Elektroarbeiten: Einbau einer Nutzungsorientierten Beleuchtung und Verkabelung gem. Angaben Elektroplaner + Küchenplaner, Leitungen sichtbar

HKLS: mechanische Lüftung in Küche, WC und Umkleide, Leitungen sichtbar; Heizung - Sanitär Anschluss an Bestandsgebäude (Fernwärme)

Möbliering: Möbel aus Holz, bestehend aus Tischen und Stühlen; Küchenausstattung lt. Angabe des Küchenplaners

Aufgestellt vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Ulm, am 30.04.2024