

Schlussrechnung

Vorhaben: Neugestaltung Neue Straße zw. Schwilmengasse
und Blaubrücke
Sachbeschluss: FBA 17.07.2007 § 296
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0184
PSP-Element: V2-63000184
Projektleitung: Herr Ott
Baubeginn: August 2007
Bauende: September 2008

Stadt Ulm
Abteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Differenz	Abw. %
100	Grunderwerb	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,0
	Erwerb von Grundstücken				
	Vermessung und Vermarkung	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,0
	Freimachung				
200	Planung	10.000,00 €	1.212,79 €	-8.787,21 €	-87,9
	Ingenieurleistungen	10.000,00 €	1.212,79 €	-8.787,21 €	-87,9
300	Ober-/Unterbau	252.000,00 €	218.800,65 €	-33.199,35 €	-13,2
	Straßen-/Wegebauarbeiten	252.000,00 €	218.800,65 €	-33.199,35 €	-13,2
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	35.000,00 €	44.652,00 €	9.652,00 €	27,6
	Leiteinrichtungen, Markierungen	15.000,00 €	15.956,35 €	956,35 €	6,4
	Verkehrszeichen				
	Signalanlagen	10.000,00 €	9.326,69 €	-673,31 €	-6,7
	Beleuchtung/Parkscheinautomat				
	Bepflanzung	10.000,00 €	19.368,96 €	9.368,96 €	93,7
	Sonstige Ausstattung/ Haltestelle				
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe		300.000,00 €	264.665,44 €	-35.334,56 €	-11,8

Erläuterungen:

In der Ausschreibung waren die Arbeiten für Pflaster- und Plattenbeläge besonders günstig angeboten worden, dadurch ergibt sich die Einsparung gegenüber unserer Kostenberechnung.

Durch die aufwendige Sanierung der zwei großen vorhandenen Bäume wurde die Bepflanzung kostenintensiver.

Aufgestellt:

VGW

Ulm, 12.11.2010

gez. Feig

Unterschrift