

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Kosten genehmigt m. KB 22.08.2008	1. Kosten- fortschreibung (KF) 28.09.2010	Kostenprognose	Kostenänderung zur KF vom 28.09.2010	Bemerkungen
200	Planung	1.300.000,00 €	1.504.000,00 €	1.740.000,00 €	236.000,00 €	
	Ingenieurleistungen	1.200.000,00 €	1.217.000,00 €	1.370.000,00 €	153.000,00 €	
	Sonstige Planungsleistungen	100.000,00 €	287.000,00 €	370.000,00 €	83.000,00 €	
300	Ober- und Unterbau	0,00 €	114.000,00 €	229.000,00 €	115.000,00 €	
	Straßen- und Wegebauarbeiten	0,00 €	43.000,00 €	208.000,00 €	165.000,00 €	Kostenänderung infolge zusätzlicher Arbeiten zur Herstellung der Medienanschlüsse
	Arbeiten Bombenexplosion	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	
	Anbindung Schillerstraße	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	in Straßen- und Wegebauarbeiten enthalten
400	Brücken	4.398.500,00 €	6.126.000,00 €	6.328.000,00 €	202.000,00 €	
	Gründung/Kampfmittel/ Stegkonstruktion	3.748.500,00 €	5.066.000,00 €	5.188.000,00 €	122.000,00 €	
	Treppenabgänge	500.000,00 €	1.060.000,00 €	1.140.000,00 €	80.000,00 €	
	Tiefgarage	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
500	Bahnkosten	350.000,00 €	90.000,00 €	55.000,00 €	-35.000,00 €	
800	Ausstattung/Aufzüge	430.000,00 €	430.000,00 €	461.000,00 €	31.000,00 €	
	Aufzüge		250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	
	Beleuchtung		144.000,00 €	200.000,00 €	56.000,00 €	
	Sonstige Ausstattung		36.000,00 €	11.000,00 €	-25.000,00 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	71.500,00 €	21.000,00 €	200.000,00 €	179.000,00 €	
	Öffentlichkeitsarbeit		20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	
	Lückenschluß Bahnsteige		0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
	Eröffnung		500,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €	
	Fahrradabstellanlage		0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	sonstige Kosten		500,00 €	65.000,00 €	64.500,00 €	
	Neubau	6.550.000,00 €	8.285.000,00 €	9.013.000,00 €	728.000,00 €	
	Abbruch	1.700.000,00 €	1.455.000,00 €	1.455.000,00 €	0,00 €	
	Summe	8.250.000,00 €	9.740.000,00 €	10.468.000,00 €	728.000,00 €	
	Summe gerundet	8.250.000,00 €	9.740.000,00 €	10.470.000,00 €	730.000,00 €	
	VG/VI-ko 18.08.2011					