

Kostengruppe / Maßnahme	Kostenberechnung GD 430/10	1. Kostenfortschreibung	2. Kostenfortschreibung	Mehr/ Minderkosten
<b><u>Kostengruppe 300</u></b>				
Bau- und Brandschutzmaßnahmen	240.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €	- €
Fenster/ Fassade Schneiderei	150.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	- €
Innendämmung Bühnenturm	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
<b><u>Kostengruppe 400</u></b>				
Bühnentechnik Obermaschinerie	2.265.000,00 €	2.266.000,00 €	2.346.000,00 €	80.000,00 €
Austausch bestehende Maschinen				
Bühnentechnik Obermaschinerie	890.000,00 €	890.000,00 €	890.000,00 €	- €
Austausch der Handkonterzüge				
Bühnentechnik Steuerung Untermaschinerie	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	- €
Bühnenboden ( Drehbühnenwagen)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Bühnenbeleuchtung	580.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €	- €
Prospektlager	Kosten in Bauabschnitt 2 enthalten	Kosten in BA 2 dargestellt	Kosten in BA 2 dargestellt	- €
Krananlage Montagesaal	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
Lüftungsanlagen Schneiderei, Probübühne 1 und Chorsaal	440.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	- €
Heizungsanpassung	50.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	- €
Elektroleitungen, Unterverteiler	320.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	- €
Sprinkleranlage Schaltschrank	25.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	- €
<b><u>Kostengruppe 700</u></b>				
Planungs- und Nebenkosten aus BA2	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	
<b>Gesamtkosten ohne AEL</b>	<b>5.190.000,00 €</b>	<b>5.630.000,00 €</b>	<b>5.710.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>

Aktiviert Eigenleistungen	-	-	139.252,00 €	139.252,00 €
---------------------------	---	---	--------------	--------------

Die aktivierten Eigenleistungen waren in der Kostenberechnung und der 1. Kostenfortschreibung nicht berücksichtigt. Das Projekt wurde 2011 im Zuge der Einführung der Dopik belastet.

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
22.10.2013	gez. Eichenhofer	gez. Krasenbrink	gez. Michnick