Lageplan
M 1:50



Angedachter Bauablauf

1. neuen Kanalanschluss in Hauptstraße herstellen- Kanal bis in neue Baugrube verlegen.
2. Verbau Baugrube einschl... abzubrechendes Bestandsbauwerk herstellen.
3. Aushub- Abbruch alter DS einschl. rückzubauender Kanal DR 2400 Baugrube im Bereich alter DS auffüllen/ Verbau angleichen- Sauberkeitsschicht einbringen- Pumpensumpf herstellen.
4. Wasserhaltung herstellen/ Umgehung im Baufeld DN xxxx für Trockenwetter.
5. Bodenplatte/ Wände/ Decke/ Profilbeton.
6. Leitungen Ausrüster einbauen.
7. Kanalanschluss herstellen Zu- Ablauf- Kabelleerrohre.
8. Baugrube verfüllen- Verbau ziehen.
9. Oberfläche herstellen.

Grundriss
M 1:50



Schnitt A-A
M 1:50



Schnitt B-B
M 1:50



Legende

EDF = Erdungsdurchführung
EFP = Erdungsfestpunkt

Erdungspunkte sind auf einer Höhe von ca. 65 cm von der Decke anzubringen.

Bitte beachten:
alle Maße sind vor Ort zu prüfen.

Anlage 3 zu GD 096/22

Änd.	Datum	Name	Art der Änderung
1.			
2.			
3.			
4.			

Zeichnungsnr.:
778-RÜB-Lämmerw_BWP 3_DS

Maßstab
150

Datum:
24.02.2022

Ulm- Einsingen
Erweiterung RÜB 479 Lämmerweg
BWP 3 DS

ENTWURFSPLAN

CAD - Konstruktion	Bearbeitung	Abteilungsleiter	Betriebsleiter
Schmidbauer	RE / SCHM		

EBU
Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm
ulm