

Kostenfeststellung für Bauvorhaben: Sanierung der Friedrichserschule, 89073 Ulm

Vorhaben- Nr. 2.2110-0169

1. Beschlüsse

Baubeschluss durch den Gemeinderat am 15.06.2005 (GD 162/05)
mit genehmigten Kosten von 2.257.000 €

Kostenfortschreibung durch Gemeinderat am 17.10.2007 (GD 323/07)
Mit Mehrkosten von 125.000 €
Genehmigte Kosten 2.382.000 €

2. Termine

Baubeginn am 25.07.2005

Baufertigstellung am 26.11.2007

3. Kostenfeststellung

Die Abrechnungssumme beträgt derzeit 2.368.707,06 €
Offene Schlusszahlung 6.804,34 €
Kostenfeststellung gesamt voraussichtlich: 2.375.511,40 €

Die genehmigten Kosten werden um 6.488,60 € (0,27%) unterschritten

4. Angaben zum Vorhaben

Bruttorauminhalt (BRI) 18.515 m³
Nettogrundfläche (NGF) 3.576 m²

Kostenkennzahlen

a) für Bruttorauminhalt

- bezogen auf Bauwerkskosten 112 €/m³
- bezogen auf Gesamtbaukosten 128 €/m³

b) für Nettogrundfläche

- bezogen auf Bauwerkskosten 579 €/m²
- bezogen auf Gesamtbaukosten 664 €/m²